

项目支出绩效自评表

项目名称	更新办公楼电梯				项目金额	620000		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位	深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620000.00	560000.00	528000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	620000.00	560000.00	528000.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，100%完成电梯更新工作，保证电梯验收合格率达到100%，以实现有效保障我局相关工作正常开展的效益目标。				100%完成电梯更新工作，保证电梯验收合格率达到100%，实现有效保障我局相关工作正常开展的效益目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯更新数量	2台	2台	12.5	12.5	
		质量指标	电梯验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	电梯更新完成及时率	100%	50%	12.5	6	因疫情导致2020年电梯公司交货缓慢，2020年只安装了一部电梯。我分局2021年将加紧电梯安装进度，及时完成电梯更新。
		成本指标	成本控制率	≤100%	94%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我局相关工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	电梯使用人员满意度	≥85%	95.8	10	10	
		总分				100	92.9	—